260424 - Oppgradering ansatt toaletter - SHA og fremdriftsgjennomgang

fredag 24. april 2026 08:55

Deltakere:
Thomas Høias - Haga og berg
Katarina Jovanovic - UiO Eiendomsavdeling
Nguyen Vo - Sweco Norge AS

SHA:
- Entreprenør går gjennom SHA-plan og kommenterer dersom det er noe og tar hensyn til SHA plan i sin HMS-plan som sendes over til BH.
- HMS-plan sendes over senest 6. mai.
- Presiserer viktigheten knyttet til ryddighet, støvende arbeider og støyende da bygget er i brukt gjennom utførelsesfasen.

Fremdriftsplan:
- Plan oversendt 15.04 blir prosjektets endelige fremdriftsplan.
- Ila uke 20 tar GE prøvefelt på riving av flis. Kenth kommer tilbake til BH om tidspunkt. Dette gjøres før kl. 9 og evt. etter kl. 1600
- Fom. Onsdag 13. stenges alle toalettene, hms-tavler settes opp, tildekking starter. Dette koordineres med brukerne, drift og vaktsentral.
- GE oppdaterer BH status på riving av prøvefeltet.
- Pinsehelgen må meldes inn til vaktsentral. GE sender over arbeidsliste og sender over.
- Kartlegging og fornyelse av rør starter opp i uke 22.
-

	Mai													
	20							21						
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	M	T	O	T	F	L	S	M	T	O	T	F	L	S	M
Narkosedato barneavdeling plan 1	x	x													
Narkosedato barneavdeling plan 1								x	x						
Narkosedato barneavdeling plan 1															
Narkosedato barneavdeling plan 1															
Narkosedato barneavdeling plan 1															
Narkosedato barneavdeling plan 1															
Narkosedato barneavdeling plan 1															
Master og bachelor klinisk eksamen															
Prøvefelt riverarbeider			x												
Demontering teknisk utstyr								x	x						
Pigging flis innenfor tillatt tidspunkt										x	x	x	x	x	x

Rigg:
- Riggplass i garasjen 57-59
- K04 brukes som garderobe
- Kantina benyttes som lunsjrom
- BH sørger for at GE har 10 lånekort til 13.05.

Andre kommentarer:
- PL sender over skjema for innmelding til GE.